

Załącznik Harmonogram – Wymagania Zamawiającego

Prace odbywać się mogą w okresie od dnia 02.01.2023 do dnia 30.06.2023, według następującego harmonogramu i założeń:

1. Dostęp do części projektowanego saunarium będzie możliwy od 01.03.2023
2. Zamawiający zapewni dostęp do remontowanych pomieszczeń poprzez wejście przez taras od strony zachodniej budynku oraz klatkę schodową wschodnia.
3. Wszelkie materiały budowlane należy magazynować w remontowanych pomieszczeniach wskazanych przez zamawiającego, Zamawiający nie będzie udostępniał innych pomieszczeń w budynku Parku Wodnego.
4. Wykonawca musi zabezpieczyć przed pyleniem pozostałą część obiektu, a zwłaszcza halę basenową, szatnie i pomieszczenia saun.
5. Transport gruzu i odpadów budowlanych odbywać się będzie na bieżąco po zakończonych pracach w danym pomieszczeniu.
6. Przełączenia do istniejącej infrastruktury – prace należy prowadzić w godzinach nocnych. Przed przystąpieniem do wyłączenia mediów poinformować zamawiającego na 7 dni przed wykonaniem robót. Wyłączenie energii elektrycznej możliwe jest w godzinach 1.00 – 5.00 ze względu na specyfikę działalności prowadzonej w budynku.
7. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w godzinach nocnych oraz w godzinach porannych do godziny 14.00
8. Roboty w hali basenowej, szatniach, holu głównym należy prowadzić w godzinach nocnych ze względu na specyfikę działalności prowadzonej w budynku.
9. Cięcie materiałów budowlanych należy prowadzić w sposób niepylący.
10. Firma wykonująca prace zobligowana jest do uczestnictwa w cotygodniowych radach budowy w celu koordynacji wykonywanych prac na obiekcie.